

2018. 04. 30.

Báránd

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BESZÁMOLÓ 1-3. MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg az első három mérföldkő alatt.

A projekt kivitelezése megkezdődött. A munkálatokat az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. (4150 Püspökladány, Bethlen G. u. 18.) és PAKORD Kft. (4161 Báránd, Vasút út 1/A) közös ajánlattevők végzik.

Megnyitásra került az elektronikus építési napló (2018.03.09. napján), a munkaterület átadás 2018.03.09. napján megtörtént.

A projekt készültsége 2018.04.30. napján 25 %.

Elvégzett feladatok:

- Homlokzati nyílászárók cseréje 100 %-ban elvégzett tevékenység
- Padlózat átalakítás, víz és hőszigetelés 100 %-ban elvégzett tevékenység
- Padlásfödém átalakítás, hőszigetelés tevékenység részben elvégzett tevékenység
- Hőleadó berendezések korszerűsítése tevékenység részben elvégzett tevékenység.

A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, a műszaki ellenőr a teljes kivitelezési folyamatot végigköveti.

A projekt harmadik mérföldkőjében a műszaki ellenőr vett részt, tovább 1 fő projektmenedzser, aki a projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végezte.









