

MŰSZAKI ELLENŐRI BESZÁMOLÓ

a

A „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény építése (1553)” 4160 Bárándon, projekt azonosító TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00023 3. számú részszámlájához.

A tárgyi létesítmény kivitelezési munkáira vonatkozó Vállalkozási szerződés 2023. január 09-én jött létre a Báránd Községi Önkormányzat 4161 Báránd, Kossuth tér 1. és a GITTER Bt. 4130 Derecske, Hétvezér utca 10.

A Vállalkozási szerződés főbb adatai:

Kelte: 2023. január 09.

Összege: 139.735.518,- Ft + ÁFA 27%

Határidő: munkaterület átadástól számított 5 hónap

Munkaterület átadás időpontja: 2023. január 13.

Számlázás ütemezése:


1. számla: 15%-os műszaki készütség után
2. számla: 40%-os műszaki készütség után a szerződött összeg 25%-a.
3. számla: 70%-os műszaki készütség után a szerződött összeg 30%-a.
4. számla: 100%-os műszaki készütség után a szerződött összeg 30%-a.

A kivitelező a munkaterület átadás napjától felvonult a munkaterületre és megkezdte a munkavégzést. A Báránd, Arany János utcában, Bajcsy utcában, Szabadság utcában a vízelvezető árkok mederelemmel történő burkolása, kapuáthajtók alatti vízelvezetés kialakítása támfal elemek elhelyezésével elkészült.

A fenti munkákkal kapcsolatos 3. számú számla részletezőt vállalkozó elkészítette. A számla részletezőben elszámolni kívánt munkák elkészültek, így vállalkozó részére a 70%-os műszaki készütségre vonatkozó teljesítés igazolás 2023. április 28-án kiállításra került.

A teljesítés igazolás alapján vállalkozó jogosult volt a vállalkozási szerződés szerint 3. számú számláját benyújtani 41.920.655,- Ft nettó összeggel, mely a vállalási ár 30%-ának felel meg.

Budapest, 2023. április 28.


DOROVISOL BT.
1125 Budapest, Hadik A. u. 18.
Tel.: 06-1-200-8692
Asz.: 22245168-2-43